



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	REDE DE ÁGUA POTÁVEL - BAIRRO DOS GARANHANI

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.	<b>BAIRRO DOS GARANHANI</b>	<b>252.921,31</b>	% Período:	7,10%	34,07%	46,68%	12,15%								
1.1.	PROJETO	14.280,27	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.607,44	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	4.747,41	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	ATIVIDADES PRELIMINARES	3.923,54	% Período:		100,00%										
1.5.	PERFURAÇÃO	67.252,30	% Período:		100,00%										
1.6.	REVESTIMENTOS	22.621,91	% Período:		50,00%	50,00%									
1.7.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO	38.390,43	% Período:			100,00%									
1.8.	CASA DE BOMBAS E DOSADOR DE CLORC	16.776,40	% Período:			100,00%									
1.9.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - RESERVATÓR	20.853,83	% Período:			100,00%									
1.10.	TESTES	4.981,62	% Período:			50,00%	50,00%								
1.11.	REDE DE ABASTECIMENTO	56.486,16	% Período:			50,00%	50,00%								
<b>Total: R\$ 252.921,31</b>				%:	7,10%	34,07%	46,68%	12,15%							
				Repassa:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	17.957,70	86.164,22	118.065,50	30.733,89							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>17.957,70</b>	<b>86.164,22</b>	<b>118.065,50</b>	<b>30.733,89</b>							
				%:	7,10%	41,17%	87,85%	100,00%							
				Repassa:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	17.957,70	104.121,92	222.187,42	252.921,31							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>17.957,70</b>	<b>104.121,92</b>	<b>222.187,42</b>	<b>252.921,31</b>							

SALTO DO ITARARÉ/PR

Local

quinta-feira, 6 de março de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: GABRIEL SALVALAGIO GUMY

CREA/CAU: CREA SP 5070214509/D

ART/RRT: 1720243570078